

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1/111	2016/1.1	Edifícios - Conservação e beneficiação	E	D6					545 491,11	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/1.2	Edifícios - Aquisição	O	D6					1 086 272,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.3	Terrenos - Aquisição	O	D6					316 035,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.4	Aquisição e Grandes Reparações de Máquinas e Viaturas	O	D6					648 924,75	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/1.5	Requalificação das instalações do antigo posto da GNR	E	D6					401 000,00	2016-01-01	2021-12-01	0
1/111	2016/1.6	Requalificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor	E	D6					864 383,91	2016-01-01	2021-12-01	0
1/111	2016/1.7	Requalificação dos edifícios das ex. escolas primárias	E	D6					10 000,00	2016-01-01	2021-12-01	3
1/111	2016/1.8	Requalificação do Lagar de azeite de Aldeia do Bispo	E	D6					401 000,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.9	Requalificação da Praça/Mercado Municipal	O	D6					1 001 000,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.11	Construção de edifícios para habitação/habitação	E	D6					500 500,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.12	Reabilitação de edifícios para arrendamento	E	D6					500 500,00	2016-01-01	2022-12-01	0
1/111	2016/1.13	Outras construções/reabilitações	E	D6					85 500,00	2018-01-01	2021-12-01	0
1/111	2016/2.2	Apoio Financeiro à Associação Rede de Judiarias de Portugal	O	D7.1.1.3					1 000,00	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/2.3	Casa Ribeiro Sanches - Equipamentos	O	D6					173 448,80	2016-01-01	2020-12-01	4
1/111	2016/2.4	Casa Ribeiro Sanches - Aquisição de Serviços	O	D2					76 500,00	2020-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/3.1	Equipamento Administrativo	O	D6					72 471,91	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/3.2	Equipamento de Informática	O	D6					342 954,85	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/3.3	Software	O	D6					189 408,26	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/3.4	Equipamento Básico	O	D6					547 588,41	2016-01-01	2020-12-01	0
1/111	2016/3.5	Ferramentas e Utensílios	O	D6					17 845,14	2016-01-01	2020-12-01	0
1/120	2016/4.1	Conservação e Reparação do Quartel da GNR	E	D6					126 000,00	2016-01-01	2022-12-01	1
1/121	2016/5.1	Intervenção - Edifícios em Ruínas	E	D6					1 000,00	2016-01-01	2020-12-01	0
1/121	2016/5.2	Combate a Fogos Florestais - Abertura e beneficiação de Caminhos	O	D6					368 734,12	2016-01-01	2020-12-01	0
1/121	2016/5.3	Bombeiros - Transferências Correntes	O	D4.1.2					1 138 309,00	2016-01-01	2020-12-01	4
1/121	2016/5.4	Bombeiros - Transferências de Capital	O	D7.1.2					581 089,30	2016-01-01	2020-12-01	0
1/121	2016/5.5	Apoio a associações	O	D4.1.2					205 000,00	2016-01-01	2020-12-01	4
1/121	2016/5.9	Comabate a fogos florestais - Aquisição de serviços	O	D2					4 620,50	2016-01-01	2020-12-01	0
1/121	2016/5.10	Prevenção Florestal - Abertura e beneficiação de caminhos	E	D6					124 829,39	2019-01-01	2021-12-01	0
2/211	2009/5.1	Conservação	E	D6					2 252 853,30	2009-01-01	2020-12-01	0
2/211	2009/5.2	Aquisição de equipamentos	O	D6					7 500,00	2009-01-01	2020-12-01	0
2/211	2016/6.1	Polo de Penamacor da A. M. D. F. (Protocolo)	O	D4.1.2					66 575,90	2016-01-01	2020-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2020	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2020	Total				
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024								Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
1/111	2016/1.1	348 834,74						348 834,74	196 656,37	158 640,14	355 296,51	45,48	65,13	
1/111	2016/1.2	15 900,00						15 900,00	1 070 372,00	15 900,00	1 086 272,00	100,00	100,00	
1/111	2016/1.3	4 740,00						4 740,00	311 295,00		311 295,00	0,00	98,50	
1/111	2016/1.4	70 000,00						70 000,00	578 924,75	25 965,13	604 889,88	37,09	93,21	
1/111	2016/1.5	1 000,00	400 000,00					401 000,00				0,00	0,00	
1/111	2016/1.6	660 500,00						660 500,00	203 883,91	98 310,36	302 194,27	14,88	34,96	
1/111	2016/1.7	10 000,00						10 000,00		4 998,49	4 998,49	49,98	49,98	
1/111	2016/1.8	1 000,00	200 000,00	200 000,00				401 000,00				0,00	0,00	
1/111	2016/1.9	1 000,00	750 000,00	250 000,00				1 001 000,00				0,00	0,00	
1/111	2016/1.11	500,00	250 000,00	250 000,00				500 500,00				0,00	0,00	
1/111	2016/1.12	500,00	250 000,00	250 000,00				500 500,00				0,00	0,00	
1/111	2016/1.13	500,00	85 000,00					85 500,00				0,00	0,00	
1/111	2016/2.2	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
1/111	2016/2.3	35 000,00						35 000,00	138 448,80	29 684,82	168 133,62	84,81	96,94	
1/111	2016/2.4	76 500,00						76 500,00				0,00	0,00	
1/111	2016/3.1	11 000,00						11 000,00	61 471,91	8 169,65	69 641,56	74,27	96,09	
1/111	2016/3.2	32 500,00						32 500,00	310 454,85	31 861,87	342 316,72	98,04	99,81	
1/111	2016/3.3	35 000,00						35 000,00	154 408,26	13 586,09	167 994,35	38,82	88,69	
1/111	2016/3.4	90 000,00						90 000,00	457 588,41	86 308,78	543 897,19	95,90	99,33	
1/111	2016/3.5	5 000,00						5 000,00	12 845,14	2 452,61	15 297,75	49,05	85,73	
1/120	2016/4.1	1 000,00	100 000,00	25 000,00				126 000,00				0,00	0,00	
1/121	2016/5.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00	
1/121	2016/5.2	6 500,00						6 500,00	362 234,12	6 088,50	368 322,62	93,67	99,89	
1/121	2016/5.3	200 000,00						200 000,00	938 309,00	150 000,00	1 088 309,00	75,00	95,61	
1/121	2016/5.4	500,00						500,00	580 589,30		580 589,30	0,00	99,91	
1/121	2016/5.5	25 000,00						25 000,00	180 000,00	25 000,00	205 000,00	100,00	100,00	
1/121	2016/5.9	500,00						500,00	4 120,50		4 120,50	0,00	89,18	
1/121	2016/5.10	1 000,00						1 000,00	123 829,39		123 829,39	0,00	99,20	
2/211	2009/5.1	2 500,00						2 500,00	2 250 353,30		2 250 353,30	0,00	99,89	
2/211	2009/5.2	7 500,00						7 500,00				0,00	0,00	
2/211	2016/6.1	9 000,00						9 000,00	57 575,90	6 294,44	63 870,34	69,94	95,94	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/211	2016/6.2	Apoio Social Escolar	O	D4.1.3					29 788,44	2016-01-01	2020-12-01	3
2/211	2016/6.3	Manuais Escolares: Participação	O	D4.1.3					118 298,11	2016-01-01	2020-12-01	3
2/211	2016/6.4	Manuais Escolares: Aquisição	O	D2					24 327,55	2016-01-01	2020-12-01	0
2/211	2016/6.5	Transportes Escolares	O	D2					1 940 092,58	2016-01-01	2020-12-01	4
2/211	2016/6.6	Subsídios a Escolas	O	D4.1.1.2					35 870,00	2016-01-01	2020-12-01	4
2/211	2016/6.7	Protocolos e Apoios a Outras Entidades	O	D4.1.2					116 731,30	2016-01-01	2020-12-01	3
2/211	2016/6.8	Fornecimento de Refeições - Pré-escolar e 1º Ciclo	O	D2					276 521,20	2016-01-01	2020-12-01	4
2/211	2016/6.9	Ações integradas de combate ao insucesso escolar e de promoção do sucesso escolar	O	D2					455 406,15	2016-01-01	2021-12-01	0
2/211	2016/6.10	Ações Integradas de Combate ao Insucesso Escolar e de Promoção do Sucesso Escolar	O	D6					55 000,00	2018-01-01	2021-12-01	0
2/220	2016/7.1	Requalificação do Centro de Saúde de Penamacor	E	D6					528 499,82	2016-01-01	2021-12-01	0
2/232	2016/8.1	IPSS Concelhias - Transferências Capital	O	D7.1.2					1 201 000,00	2016-01-01	2020-12-01	3
2/232	2016/8.2	IPSS Concelhias - Transferências Correntes	O	D4.1.2					95 147,60	2016-01-01	2020-12-01	4
2/232	2016/8.3	Apoio no Âmbito da Saúde, a Estratos Sociais Desfavorecidos	O	D4.1.3					2 700,00	2016-01-01	2020-12-01	3
2/232	2016/8.4	Apoio à Habitação Degradada dos Agregados Familiares Carenciados	O	D7.1.3					27 860,07	2016-01-01	2020-12-01	3
2/232	2016/8.5	Outros Apoios Sociais	O	D4.1.3					25 741,00	2016-01-01	2020-12-01	3
2/232	2016/8.6	Promoção da inclusão social de Penamacor	O	D2					2 125,00	2016-01-01	2021-12-01	0
2/232	2016/8.7	Programa multicultural: Penamacor igual +	O	D2					2 125,00	2016-01-01	2021-12-01	0
2/242	2008/10.2	Rua de Santa Marta em Benquerença	E	D6					666 131,79	2008-01-01	2020-12-01	0
2/242	2008/10.3	Arranjos Urbanísticos no Concelho	E	D6					1 698 023,70	2008-01-01	2020-12-01	0
2/242	2008/10.4	Requalificações urbanas	E	D6					4 231 430,79	2012-01-01	2021-12-01	3
2/242	2008/10.5	Requalificações Urbanas em Penamacor	E	D6					558 500,00	2018-01-01	2022-12-01	0
2/242	2015/25.1	SIG - Sistema de Informação Geográfica	O	D2					29 790,75	2015-09-01	2021-12-01	0
2/242	2015/25.2	Cadastro de redes	O	D2					133 907,05	2015-01-01	2021-12-01	0
2/242	2016/9.1	Estudos e Projectos	O	D6					1 964 946,32	2016-01-01	2021-12-01	0
2/242	2016/9.2	Outras Requalificações Urbanas	O	D7.1.3					5 000,00	2016-01-01	2020-12-01	0
2/242	2016/9.3	Requalificação e Ampliação de Cemitérios	E	D6					558 870,63	2016-01-01	2020-12-01	0
2/243	2016/10.1	Ampliação e Conservação de Redes	E	D6					370 260,20	2016-01-01	2020-12-01	0
2/243	2016/10.2	Tratamento de Efluentes	O	D2					2 290 990,67	2016-01-01	2020-12-01	0
2/244	2016/11.1	Ampliação e Conservação de Redes	E	D6					974 636,22	2016-01-01	2020-12-01	0
2/244	2016/11.2	Aquisição de Água para Distribuição	O	D2					4 237 558,17	2016-01-01	2020-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2020	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2020	Total			
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/211	2016/6.2	15 000,00						15 000,00	14 788,44	4 697,46	19 485,90	31,32	65,41
2/211	2016/6.3	15 000,00						15 000,00	103 298,11	8 094,32	111 392,43	53,96	94,16
2/211	2016/6.4	7 500,00						7 500,00	16 827,55	3 222,00	20 049,55	42,96	82,41
2/211	2016/6.5	135 000,00						135 000,00	1 805 092,58	116 103,24	1 921 195,82	86,00	99,03
2/211	2016/6.6	3 000,00						3 000,00	32 870,00	1 605,00	34 475,00	53,50	96,11
2/211	2016/6.7	25 000,00						25 000,00	91 731,30	11 363,74	103 095,04	45,45	88,32
2/211	2016/6.8	20 000,00						20 000,00	256 521,20	17 278,46	273 799,66	86,39	99,02
2/211	2016/6.9	110 000,00	200 000,00					310 000,00	145 406,15	77 230,01	222 636,16	70,21	48,89
2/211	2016/6.10	5 000,00	50 000,00					55 000,00				0,00	0,00
2/220	2016/7.1	23 000,00						23 000,00	505 499,82	9 465,42	514 965,24	41,15	97,44
2/232	2016/8.1	227 500,00						227 500,00	973 500,00	31 536,80	1 005 036,80	13,86	83,68
2/232	2016/8.2	95 000,00						95 000,00	147,60	95 000,00	95 147,60	100,00	100,00
2/232	2016/8.3	1 000,00						1 000,00	1 700,00	150,00	1 850,00	15,00	68,52
2/232	2016/8.4	15 000,00						15 000,00	12 860,07	5 066,80	17 926,87	33,78	64,35
2/232	2016/8.5	7 500,00						7 500,00	18 241,00	1 807,68	20 048,68	24,10	77,89
2/232	2016/8.6	2 125,00						2 125,00				0,00	0,00
2/232	2016/8.7	2 125,00						2 125,00				0,00	0,00
2/242	2008/10.2	93 000,00						93 000,00	573 131,79		573 131,79	0,00	86,04
2/242	2008/10.3	500,00						500,00	1 697 523,70		1 697 523,70	0,00	99,97
2/242	2008/10.4	660 000,00	250 000,00					910 000,00	3 321 430,79	226 462,44	3 547 893,23	34,31	83,85
2/242	2008/10.5	8 500,00	300 000,00	250 000,00				558 500,00				0,00	0,00
2/242	2015/25.1	15 000,00						15 000,00	14 790,75	14 790,75	29 581,50	98,61	99,30
2/242	2015/25.2	28 000,00						28 000,00	105 907,05	27 546,71	133 453,76	98,38	99,66
2/242	2016/9.1	411 900,00	250 000,00					661 900,00	1 303 046,32	157 353,59	1 460 399,91	38,20	74,32
2/242	2016/9.2	5 000,00						5 000,00				0,00	0,00
2/242	2016/9.3	20 000,00						20 000,00	538 870,63		538 870,63	0,00	96,42
2/243	2016/10.1	5 000,00						5 000,00	365 260,20		365 260,20	0,00	98,65
2/243	2016/10.2	258 520,15						258 520,15	2 032 470,52	238 572,47	2 271 042,99	92,28	99,13
2/244	2016/11.1	5 000,00						5 000,00	969 636,22		969 636,22	0,00	99,49
2/244	2016/11.2	435 000,00						435 000,00	3 802 558,17	409 197,04	4 211 755,21	94,07	99,39

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/244	2016/11.3	Análises de Água	O	D2					46 877,52	2016-01-01	2020-12-01	0
2/245	2016/12.1	Sistema Multimunicipal	O	D2					1 162 873,84	2016-01-01	2020-12-01	0
2/245	2016/12.2	Aquisição de Equipamento de Recolha de Resíduos	O	D6					42 161,28	2016-01-01	2020-12-01	0
2/245	2016/12.3	Aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos	O	D2					425 803,73	2016-01-01	2022-12-01	0
2/246	2016/13.1	Margens e Leitões de Cursos de Água	O	D6					108 402,62	2016-01-01	2020-12-01	0
2/246	2016/13.2	Outras	O	D6					500,00	2016-01-01	2020-12-01	0
2/246	2016/13.3	Requalificação da Barragem da Baságueda	E	D6					236 844,00	2018-01-01	2021-12-01	4
2/246	2016/13.4	Reflorestação da Mata Municipal - Prestação de Serviços	O	D2					500,00	2018-01-01	2020-12-01	0
2/246	2016/13.5	Reflorestação da Mata Municipal - Empreitada	E	D6					500,00	2018-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.1	Eventos Culturais	O	D2					233 103,13	2016-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.2	Edições e Publicações	O	D2					67 004,49	2016-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.3	Subsídios, apoios e protocolos com associações culturais	O	D4.1.2					193 965,00	2016-01-01	2020-12-01	4
2/251	2016/14.4	Evento Cultural: The Best Weekend - Prestação de Serviços	O	D2					100,00	2020-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.5	Evento Cultural: The Best Weekend - Aquisição de Bens	O	D2					50,00	2020-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.6	Dia Municipal do Associativismo - Prestação de Serviços	O	D2					1 250,00	2020-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.7	Dia Municipal do Associativismo - Aquisição de Bens	O	D2					5 000,00	2020-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/14.8	Investigação/Acompanhamento Arqueológico	O	D2					500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/251	2016/15.1	Requalificação e ampliação do Museu Municipal de Penamacor	E	D6					5 476,00	2016-01-01	2021-12-01	0
2/251	2016/15.2	Malcata Natural Digital - Domus Natura	E	D6					256 125,40	2016-01-01	2021-12-01	1
2/251	2016/15.3	Requalificação da Sede da Banda de Aldeia de João Pires	E	D6					220 000,00	2018-01-01	2021-12-01	0
2/251	2016/15.4	Malcata Natural Digital - Aquisição de Bens e Serviços	O	D6					29 557,84	2018-01-01	2020-12-01	0
2/251	2016/15.5	Domus Natura - Maquete Interativa	O	D6					60 600,00	2019-01-01	2021-12-01	0
2/251	2016/15.6	Casa das Artes de Penamacor	E	D6					522 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/251	2016/15.7	Centro de Estudos Transfronteiriço - Empreitada	E	D6					10 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/251	2016/15.8	Centro de Estudos Transfronteiriço - Serviços	O	D2					5 050,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/251	2018/1.1	Aquisição e conservação de Obras de Arte	O	D6					6 750,01	2018-01-01	2020-12-01	3
2/251	2020/2.1	Cultura para Todos - Aquisição de Serviços	O	D2					100 750,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/251	2020/2.2	Cultura para Todos - Aquisição de Bens	O	D2					100 750,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/252	2016/16.1	Manutenção de Parques, Jardins e outras Zonas de Lazer	E	D6					436 695,88	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/16.2	Requalificação do antigo Externato N. Srª Incenso	E	D6					146 350,61	2016-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/16.3	Requalificação do Parque de Campismo do Freixial	E	D6					73 536,05	2016-01-01	2021-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2020	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2020	Total			
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/244	2016/11.3	5 000,00						5 000,00	41 877,52	2 079,67	43 957,19	41,59	93,77
2/245	2016/12.1	90 000,00						90 000,00	1 072 873,84	87 816,33	1 160 690,17	97,57	99,81
2/245	2016/12.2	5 000,00						5 000,00	37 161,28	3 505,50	40 666,78	70,11	96,46
2/245	2016/12.3	105 000,00						105 000,00	320 803,73	104 274,09	425 077,82	99,31	99,83
2/246	2016/13.1	500,00						500,00	107 902,62		107 902,62	0,00	99,54
2/246	2016/13.2	500,00						500,00				0,00	0,00
2/246	2016/13.3	2 500,00	25 000,00					27 500,00	209 344,00		209 344,00	0,00	88,39
2/246	2016/13.4	500,00						500,00				0,00	0,00
2/246	2016/13.5	500,00						500,00				0,00	0,00
2/251	2016/14.1	20 000,00						20 000,00	213 103,13	15 600,66	228 703,79	78,00	98,11
2/251	2016/14.2	7 500,00						7 500,00	59 504,49	3 685,08	63 189,57	49,13	94,31
2/251	2016/14.3	20 500,00						20 500,00	173 465,00	20 500,00	193 965,00	100,00	100,00
2/251	2016/14.4	100,00						100,00				0,00	0,00
2/251	2016/14.5	50,00						50,00				0,00	0,00
2/251	2016/14.6	1 250,00						1 250,00		278,50	278,50	22,28	22,28
2/251	2016/14.7	5 000,00						5 000,00				0,00	0,00
2/251	2016/14.8	500,00						500,00				0,00	0,00
2/251	2016/15.1	500,00						500,00	4 976,00		4 976,00	0,00	90,87
2/251	2016/15.2	150 000,00	100 000,00					250 000,00	6 125,40		6 125,40	0,00	2,39
2/251	2016/15.3	195 000,00	25 000,00					220 000,00				0,00	0,00
2/251	2016/15.4	500,00						500,00	29 057,84		29 057,84	0,00	98,31
2/251	2016/15.5	600,00	60 000,00					60 600,00				0,00	0,00
2/251	2016/15.6	22 500,00	250 000,00	250 000,00				522 500,00				0,00	0,00
2/251	2016/15.7	500,00	5 000,00	5 000,00				10 500,00				0,00	0,00
2/251	2016/15.8	50,00	2 500,00	2 500,00				5 050,00				0,00	0,00
2/251	2018/1.1	5 000,00						5 000,00	1 750,01	2 126,01	3 876,02	42,52	57,42
2/251	2020/2.1	750,00	50 000,00	50 000,00				100 750,00				0,00	0,00
2/251	2020/2.2	750,00	50 000,00	50 000,00				100 750,00				0,00	0,00
2/252	2016/16.1	92 500,00						92 500,00	344 195,88	3 896,65	348 092,53	4,21	79,71
2/252	2016/16.2	10 000,00						10 000,00	136 350,61	1 968,00	138 318,61	19,68	94,51
2/252	2016/16.3	50 000,00						50 000,00	23 536,05	34 742,43	58 278,48	69,48	79,25

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/252	2016/16.4	Requalificação do Teatro Clube de Penamacor	E	D6					2 225 000,00	2016-01-01	2022-12-01	0
2/252	2016/16.5	Elaboração de Rotas Pedestres e de BTT	O	D2					13 570,18	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/16.6	Implementação de Rotas Pedestres e de BTT	E	D6					85 114,06	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/16.7	Projeto: Zona de Lazer do Vale da Sr ^a da Póvoa	O	D6					7 500,00	2018-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/16.8	Projeto: Parque de Campismo da Zona de Lazer "O Moinho"	O	D6					5 000,00	2018-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/16.9	Rotas do Caminho de Santiago - Aquisição de Equipamentos	O	D6					46 948,01	2019-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/16.10	Rotas do Caminho de Santiago - Prestação de serviços	O	D2					26 000,00	2019-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/17.1	Construção e conservação de Infra-estruturas desportivas	E	D6					558 543,66	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/17.2	Aquisição de equipamento desportivo	O	D6					43 705,74	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/17.3	Subsídios, apoios e protocolos com associações desportivas, de recreio e de lazer	O	D4.1.2					1 099 763,00	2016-01-01	2020-12-01	4
2/252	2016/17.4	Eventos desportivos	O	D2					137 487,16	2016-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/17.5	Ginásio Municipal - Aquisição de Equipamento	O	D6					27 993,92	2018-01-01	2020-12-01	0
2/252	2016/17.6	Orientação Pedestre - Aquisição de Serviços	O	D2					2 000,00	2020-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/17.7	Orientação Pedestre - Aquisição de Bens	O	D2					1 500,00	2020-01-01	2021-12-01	0
2/252	2016/17.8	Elaboração da Carta do Desporto	O	D2					20 500,00	2020-01-01	2021-12-01	0
2/252	2018/2.1	Redes Cicláveis (Walking e Cycling)	O	D6					68 750,00	2018-01-01	2021-12-01	0
2/252	2018/2.2	Centro de BTT - Construção	E	D6					68 750,00	2018-01-01	2021-12-01	1
2/252	2020/1.1	Requalificação da Zona de Lazer "O Moinho"	E	D6					505 000,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/252	2020/1.2	Requalificação da Zona de Lazer "O Moinho" - Prestação de Serviços	O	D2					102 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/252	2020/1.3	Requalificação da Zona de Lazer "O Moinho" - Aquisição de Bens	O	D2					102 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/252	2020/1.4	Circuito Fluvial	E	D6					202 500,00	2020-01-01	2022-12-01	1
2/252	2020/1.5	Circuito Fluvial - Aquisição de Serviços	O	D2					52 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
2/252	2020/1.6	Circuito Fluvial - Aquisição de Bens	O	D2					12 500,00	2020-01-01	2022-12-01	0
3/320	2014/16.1	Projetos AMCB	O	D7.1.1.5					172 277,68	2014-01-01	2020-12-01	3
3/320	2014/16.2	Projetos Enerarea	O	D7.1.2					5 000,00	2014-01-01	2020-12-01	0
3/320	2015/15.1	Ampliações de redes	O	D6					456 216,57	2015-01-01	2020-12-01	0
3/320	2016/18.1	Infra-estruturas e arranjos	E	D6					7 521,50	2016-01-01	2020-12-01	0
3/320	2016/18.2	Requalificação da Zona Industrial	E	D6					132 444,36	2016-01-01	2020-12-01	0
3/320	2016/18.3	Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Penamacor	O	D6					48 981,80	2016-01-01	2020-12-01	3
3/320	2016/18.4	Ampliação da Zona Industrial - Sul	E	D6					793 418,53	2018-01-01	2021-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2020	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2020				Total
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
2/252	2016/16.4	881 097,54	1 243 902,46	100 000,00				2 225 000,00		172 080,13	172 080,13	19,53	7,73	
2/252	2016/16.5	3 750,00						3 750,00	9 820,18		9 820,18	0,00	72,37	
2/252	2016/16.6	67 500,00						67 500,00	17 614,06		17 614,06	0,00	20,69	
2/252	2016/16.7	7 500,00						7 500,00				0,00	0,00	
2/252	2016/16.8	5 000,00						5 000,00				0,00	0,00	
2/252	2016/16.9	21 948,01	25 000,00					46 948,01				0,00	0,00	
2/252	2016/16.10	1 000,00	25 000,00					26 000,00				0,00	0,00	
2/252	2016/17.1	35 000,00						35 000,00	523 543,66	21 995,06	545 538,72	62,84	97,67	
2/252	2016/17.2	15 000,00						15 000,00	28 705,74		28 705,74	0,00	65,68	
2/252	2016/17.3	140 000,00						140 000,00	959 763,00	88 500,00	1 048 263,00	63,21	95,32	
2/252	2016/17.4	6 500,00						6 500,00	130 987,16	5 450,00	136 437,16	83,85	99,24	
2/252	2016/17.5	5 000,00						5 000,00	22 993,92		22 993,92	0,00	82,14	
2/252	2016/17.6	2 000,00						2 000,00		1 210,00	1 210,00	60,50	60,50	
2/252	2016/17.7	1 500,00						1 500,00				0,00	0,00	
2/252	2016/17.8	500,00	20 000,00					20 500,00				0,00	0,00	
2/252	2018/2.1	18 750,00	50 000,00					68 750,00				0,00	0,00	
2/252	2018/2.2	18 750,00	50 000,00					68 750,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.1	5 000,00	300 000,00	200 000,00				505 000,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.2	2 500,00	50 000,00	50 000,00				102 500,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.3	2 500,00	50 000,00	50 000,00				102 500,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.4	2 500,00	100 000,00	100 000,00				202 500,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.5	2 500,00	25 000,00	25 000,00				52 500,00				0,00	0,00	
2/252	2020/1.6	2 500,00	5 000,00	5 000,00				12 500,00				0,00	0,00	
3/320	2014/16.1	25 000,00						25 000,00	147 277,68	5 761,88	153 039,56	23,05	88,83	
3/320	2014/16.2	5 000,00						5 000,00				0,00	0,00	
3/320	2015/15.1	35 000,00						35 000,00	421 216,57	2 195,03	423 411,60	6,27	92,81	
3/320	2016/18.1	5 000,00						5 000,00	2 521,50		2 521,50	0,00	33,52	
3/320	2016/18.2	5 000,00						5 000,00	127 444,36		127 444,36	0,00	96,22	
3/320	2016/18.3	12 500,00						12 500,00	36 481,80		36 481,80	0,00	74,48	
3/320	2016/18.4	677 000,00	25 000,00					702 000,00	91 418,53	438 382,96	529 801,49	64,75	66,77	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
3/320	2016/19.1	Piscina Coberta Municipal	E	D6					108 500,00	2016-01-01	2021-12-01	0
3/320	2016/19.2	Edifícios públicos	E	D6					8 500,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/320	2016/19.3	Rede de iluminação pública	E	D6					8 500,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/330	2016/20.1	Pavimentação e conservação	E	D6					937 791,72	2016-01-01	2020-12-01	0
3/330	2016/20.2	Caminhos agrícolas	E	D6					274 470,61	2016-01-01	2020-12-01	3
3/330	2016/20.3	Sinalização horizontal e vertical	O	D6					87 377,48	2016-01-01	2020-12-01	3
3/342	2009/23.1	ATARM - Aproveitamento Turístico da Barragem da Meimoa	E	D6					768 696,60	2009-01-01	2020-12-01	4
3/342	2015/18.1	Assistencia Técnica	O	D2					97 720,58	2015-01-01	2021-12-01	4
3/342	2015/18.2	Assistência Hidrológica	O	D2					90 686,20	2015-01-01	2021-12-01	4
3/342	2015/18.3	Análises de Água	O	D2					67 159,69	2015-01-01	2020-12-01	3
3/342	2015/18.4	Projetos	O	D6					92 939,86	2015-01-01	2020-12-01	0
3/342	2015/18.5	Furo de captação de água	E	D6					11 000,00	2015-01-01	2020-12-01	0
3/342	2015/18.6	Requalificação e ampliação das Termas da Fonte Santa	E	D6					625 000,00	2015-01-01	2022-12-01	0
3/342	2018/3.1	Redes Wi-Fi - Centros Históricos	O	D6					231 476,55	2018-01-01	2020-12-01	3
3/342	2019/1.1	Aquisição de Equipamentos	O	D6					37 500,00	2019-01-01	2021-12-01	0
3/342	2019/1.2	Prestação de serviços	O	D2					13 000,00	2019-01-01	2021-12-01	0
3/350	2015/24.1	Aquisição de serviços	O	D2					19 007,00	2015-01-01	2020-12-01	0
3/350	2015/24.2	Aquisição de equipamentos	O	D2					12 361,60	2015-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/21.1	Penamacor Finicia	O	D7.1.4					1 000,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/21.2	Apoio a Associações	O	D4.1.2					95 600,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/21.3	Participação em sociedades	O	D9					2 500,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/22.1	Aquisição de bens	O	D2					12 729,74	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/22.2	Aquisição de serviços	O	D2					350 816,04	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/23.1	Aquisição de bens	O	D2					346 602,03	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/23.2	Aquisição de serviços	O	D2					439 165,54	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/24.1	Aquisição de bens	O	D2					14 752,05	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/24.2	Aquisição de serviços	O	D2					108 329,67	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2016/28.1	Prestação de serviços Associação Iberlinx	O	D2					500,00	2016-01-01	2020-12-01	0
3/350	2017/1.1	Aquisição de serviços	O	D2					103 232,96	2017-01-01	2021-12-01	3
3/350	2017/1.2	Aquisição de equipamentos	O	D6					26 226,31	2017-01-01	2021-12-01	0
3/350	2017/1.3	Aquisição de viatura	O	D6					75 500,00	2017-01-01	2021-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Total	Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2020	Períodos Futuros				Anos Anteriores		Ano 2020	Total			
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024					Anos Seguintes		
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
3/320	2016/19.1	8 500,00	100 000,00					108 500,00				0,00	0,00
3/320	2016/19.2	8 500,00						8 500,00				0,00	0,00
3/320	2016/19.3	8 500,00						8 500,00				0,00	0,00
3/330	2016/20.1	300 000,00						300 000,00	637 791,72	75 632,12	713 423,84	25,21	76,07
3/330	2016/20.2	14 000,00						14 000,00	260 470,61	6 088,50	266 559,11	43,49	97,12
3/330	2016/20.3	40 000,00						40 000,00	47 377,48	4 394,54	51 772,02	10,99	59,25
3/342	2009/23.1	29 000,00						29 000,00	739 696,60	9 691,17	749 387,77	33,42	97,49
3/342	2015/18.1	11 992,50						11 992,50	85 728,08	11 992,50	97 720,58	100,00	100,00
3/342	2015/18.2	14 000,00						14 000,00	76 686,20	4 895,40	81 581,60	34,97	89,96
3/342	2015/18.3	12 500,00						12 500,00	54 659,69	5 343,57	60 003,26	42,75	89,34
3/342	2015/18.4	78 000,00						78 000,00	14 939,86		14 939,86	0,00	16,07
3/342	2015/18.5	11 000,00						11 000,00				0,00	0,00
3/342	2015/18.6	25 000,00	500 000,00	100 000,00				625 000,00				0,00	0,00
3/342	2018/3.1	100 000,00						100 000,00	131 476,55	27 588,90	159 065,45	27,59	68,72
3/342	2019/1.1	25 000,00	12 500,00					37 500,00				0,00	0,00
3/342	2019/1.2	500,00	12 500,00					13 000,00				0,00	0,00
3/350	2015/24.1	18 000,00						18 000,00	1 007,00	11 489,90	12 496,90	63,83	65,75
3/350	2015/24.2	10 000,00						10 000,00	2 361,60	3 319,13	5 680,73	33,19	45,95
3/350	2016/21.1	1 000,00						1 000,00				0,00	0,00
3/350	2016/21.2	500,00						500,00	95 100,00		95 100,00	0,00	99,48
3/350	2016/21.3	2 500,00						2 500,00				0,00	0,00
3/350	2016/22.1	500,00						500,00	12 229,74		12 229,74	0,00	96,07
3/350	2016/22.2	3 000,00						3 000,00	347 816,04	1 484,44	349 300,48	49,48	99,57
3/350	2016/23.1	81 000,00						81 000,00	265 602,03	67 602,72	333 204,75	83,46	96,13
3/350	2016/23.2	110 000,00						110 000,00	329 165,54	34 796,25	363 961,79	31,63	82,88
3/350	2016/24.1	4 000,00						4 000,00	10 752,05	2 834,54	13 586,59	70,86	92,10
3/350	2016/24.2	25 000,00						25 000,00	83 329,67	22 905,27	106 234,94	91,62	98,07
3/350	2016/28.1	500,00						500,00				0,00	0,00
3/350	2017/1.1	29 500,00	25 000,00					54 500,00	48 732,96	10 233,60	58 966,56	34,69	57,12
3/350	2017/1.2	25 000,00						25 000,00	1 226,31		1 226,31	0,00	4,68
3/350	2017/1.3	40 000,00						40 000,00	35 500,00		35 500,00	0,00	47,02

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
3/350	2017/2.1	Aquisição de serviços	O	D2					5 500,00	2017-01-01	2021-12-01	0
3/350	2017/2.2	Encargos administrativos	O	D2					5 500,00	2017-01-01	2021-12-01	1
3/350	2017/2.3	Aquisição de equipamentos	O	D6					15 000,00	2017-01-01	2021-12-01	0
3/350	2017/3.1	Requalificação do Regadio Tradicional do Meimão	E	D6					110 000,00	2017-01-01	2021-12-01	0
3/350	2018/4.1	Aquisição de bens	O	D2					21 813,63	2018-01-01	2021-12-01	0
3/350	2018/4.2	Aquisição de Serviços	O	D2					101 606,71	2018-01-01	2021-12-01	4
3/350	2018/5.1	Incubadora para a Valorização dos Recursos Endógenos	E	D6					322 319,42	2018-01-01	2020-12-01	4
3/350	2020/3.1	Fundo Municipal de Emergência Empresarial	O	D4.1.4					100 000,00	2020-01-01	2020-12-31	0
3/350	2020/3.2	Fundo de Investimento Empresarial	O	D7.1.4					5 000,00	2020-01-01	2020-12-31	0
3/350	2020/4.1	Aquisição de Serviços	O	D2					77 000,00	2020-01-01	2023-12-01	0
4/420	2016/25.1	Associações de Municípios - Correntes	O	D4.1.1.5					801 084,94	2016-01-01	2020-12-01	4
4/420	2016/25.2	Associações de Municípios - Capital	O	D7.1.1.5					66 816,33	2016-01-01	2020-12-01	0
4/420	2016/25.3	Municípios	O	D7.1.1.5					60 000,00	2016-01-01	2020-12-01	1
4/420	2016/26.1	Transferências Correntes	O	D4.1.1.5					1 575 262,00	2016-01-01	2020-12-01	4
4/420	2016/26.2	Transferências de Capital	O	D7.1.1.5					800 910,00	2016-01-01	2020-12-01	4
Total:									55 983 634,59			

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Penamacor

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2020 a 31-12-2020

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2020	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2020	Total			
			Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
3/350	2017/2.1	500,00	5 000,00					5 500,00				0,00	0,00
3/350	2017/2.2	500,00	5 000,00					5 500,00				0,00	0,00
3/350	2017/2.3	10 000,00	5 000,00					15 000,00				0,00	0,00
3/350	2017/3.1	10 000,00	100 000,00					110 000,00				0,00	0,00
3/350	2018/4.1	6 000,00	10 000,00					16 000,00	5 813,63		5 813,63	0,00	26,65
3/350	2018/4.2	40 000,00	20 000,00					60 000,00	41 606,71	24 086,68	65 693,39	60,22	64,65
3/350	2018/5.1	198 100,00						198 100,00	124 219,42	149 544,74	273 764,16	75,49	84,94
3/350	2020/3.1	100 000,00						100 000,00		63 182,50	63 182,50	63,18	63,18
3/350	2020/3.2	5 000,00						5 000,00				0,00	0,00
3/350	2020/4.1	2 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			77 000,00				0,00	0,00
4/420	2016/25.1	83 500,00						83 500,00	717 584,94	82 574,74	800 159,68	98,89	99,88
4/420	2016/25.2	500,00						500,00	66 316,33		66 316,33	0,00	99,25
4/420	2016/25.3	60 000,00						60 000,00				0,00	0,00
4/420	2016/26.1	400 000,00						400 000,00	1 175 262,00	400 000,00	1 575 262,00	100,00	100,00
4/420	2016/26.2	70 000,00						70 000,00	730 910,00	66 247,80	797 157,80	94,64	99,53
Total:		9 138 082,94	6 441 402,46	2 237 500,00	25 000,00			17 841 985,40	38 141 649,19	4 221 781,80	42 363 430,99	46,20	75,67